

**CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOCIETY NO POVOADO DE RIACHINHO

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

ENCARGOS SOCIAIS : SINAPI_BA: 114,47%, ORSE_SE: 111,51% REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO: NÃO DESONERADO

BASE DO ORÇAMENTO : NÃO DESONERADO - HORISTA: SINAPI_BA - 09/2022 e ORSE_SE - 08/2021

BDI : 22,82%



ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (MESES)						TOTAIS	
				1	2	3	4	5	6		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.752,90	1,15%	100%							100%
				R\$ 5.752,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 5.752,90
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.130,17	0,43%	100%							100%
				R\$ 2.130,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 2.130,17
1.3	FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA	R\$ 27.137,31	5,43%	100%							100%
				R\$ 27.137,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 27.137,31
1.4	CONCRETO ARMADO	R\$ 19.680,03	3,94%	50%	50%						100%
				R\$ 9.840,02	R\$ 9.840,02	R\$ -	R\$ -				R\$ 19.680,03
1.5	PAREDES E PAINES	R\$ 13.305,60	2,66%	60%	40%						100%
				R\$ 7.983,36	R\$ 5.322,24	R\$ -	R\$ -				R\$ 13.305,60
1.6	REVESTIMENTOS	R\$ 11.512,89	2,30%	30%	70%						100%
				R\$ 3.453,87	R\$ 8.059,02	R\$ -	R\$ -				R\$ 11.512,89
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.909,37	2,98%	70%	30%						100%
				R\$ -	R\$ 10.436,56	R\$ 4.472,81	R\$ -				R\$ 14.909,37
1.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 187.929,00	37,59%	20%	70%	10%					100%
				R\$ -	R\$ 37.585,80	R\$ 131.550,30	R\$ 18.792,90				R\$ 187.929,00
1.9	ALAMBRADO/ ESQUADRIAS	R\$ 133.314,15	26,67%	10%	60%	30%					100%
				R\$ 13.331,42	R\$ 79.988,49	R\$ 39.994,25	R\$ -				R\$ 133.314,15
1.10	PINTURA	R\$ 5.936,28	1,19%				100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.936,28				R\$ 5.936,28
1.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.231,12	1,65%				100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.231,12				R\$ 8.231,12
PAVIMENTAÇÃO											
1.12	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 248,77	0,05%					100%			100,05%
								R\$ 248,77			R\$ 248,77
1.13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.610,95	12,12%						100%		112%
									R\$ 60.610,95		R\$ 60.610,95
1.14	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.046,13	1,41%					100%			101%
								R\$ 7.046,13			R\$ 7.046,13
1.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.146,69	0,43%						100%		100%
									R\$ 2.146,69		R\$ 2.146,69
Total Geral		R\$ 499.891,36	100,00%	13,93%	30,25%	35,21%	6,59%	1,46%	12,55%		100%
				R\$ 69.629,04	R\$ 151.232,13	R\$ 176.017,36	R\$ 32.960,30	R\$ 7.294,90	R\$ 62.757,64		R\$ 499.891,36
				R\$ 69.629,04	R\$ 220.861,16	R\$ 396.878,52	R\$ 429.838,82	R\$ 437.133,72	R\$ 499.891,36		

PRESIDENTE DUTRA, BAHIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/BA
Responsável Técnico