

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	0	100%	1.051.817,69	1.594,38	1.594,38	1.594,38	154.631,36	153.036,98	102.024,65	102.024,65	102.024,65	108.323,07	108.323,07	108.323,07	108.323,07
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,6%	6.377,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	1,88%	19.816,36				15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	95,11%	1.000.430,15				15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.4	SINALIZAÇÃO	1,80%	18.974,35									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,59%	6.219,31									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Percentual Simples			0,15%	0,15%	0,15%	14,70%	14,55%	9,70%	9,70%	9,70%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%
	Percentual Acumulado			0,15%	0,30%	0,45%	15,16%	29,71%	39,41%	49,11%	58,81%	69,10%	79,40%	89,70%	100,00%
	Total Simples			1.594,38	1.594,38	1.594,38	154.631,36	153.036,98	102.024,65	102.024,65	102.024,65	108.323,07	108.323,07	108.323,07	108.323,07
	Total Acumulado			1.594,38	3.188,76	4.783,14	159.414,50	312.451,47	414.476,12	516.500,78	618.525,43	726.848,49	835.171,56	943.494,62	1.051.817,69