

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
0		100%	1.051.817,69	1.594,38	1.594,38	1.594,38
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,6%	6.377,52	25,00%	25,00%	25,00%
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	1,88%	19.816,36			
1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	95,11%	1.000.430,15			
1.4	SINALIZAÇÃO	1,80%	18.974,35			
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,59%	6.219,31			
Percentual Simples				0,15%	0,15%	0,15%
Percentual Acumulado				0,15%	0,30%	0,45%
Total Simples				1.594,38	1.594,38	1.594,38
Total Acumulado				1.594,38	3.188,76	4.783,14

MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
154.631,36	153.036,98	102.024,65	102.024,65	102.024,65	108.323,07	108.323,07	108.323,07	108.323,07
25,00%								
15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14,70%	14,55%	9,70%	9,70%	9,70%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%
15,16%	29,71%	39,41%	49,11%	58,81%	69,10%	79,40%	89,70%	100,00%
154.631,36	153.036,98	102.024,65	102.024,65	102.024,65	108.323,07	108.323,07	108.323,07	108.323,07
159.414,50	312.451,47	414.476,12	516.500,78	618.525,43	726.848,49	835.171,56	943.494,62	1.051.817,69