

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CRAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA BA

DATA:03/06/2022

BDI ADOTADO: 22,88%

REF. PREÇOS: SINAPI MARÇO DE 2022

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	1o MÊS	2o MÊS	3o MÊS	4o MÊS	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.142,04				R\$ 3.142,04
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.469,52				R\$ 1.469,52
3.0	COBERTURA E FORROS	R\$ 88.289,86	R\$ 88.289,86			R\$ 176.579,72
4.0	REVESTIMENTO/PINTURA		R\$ 13.224,68	R\$ 13.224,68	R\$ 13.224,68	R\$ 39.674,04
5.0	ESQUADRIAS			R\$ 993,29	R\$ 993,29	R\$ 1.986,58
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 414,74	R\$ 414,74	R\$ 829,49
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 2.011,72
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 332,87	R\$ 332,87	R\$ 332,87	R\$ 332,87	R\$ 1.331,46
TOTAL		R\$ 93.737,22	R\$ 102.350,33	R\$ 15.468,51	R\$ 15.468,51	R\$ 227.024,57

Resposável Técnica

Jéssica Machado Gonçalves
CREA BA: 3000065228