



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
Rua Dr. Mário Dourado, 16, Centro, João Dourado-Ba



Proprietário:	Prefeitura Municipal de João Dourado	<p style="text-align: center;">Cassiano Miller C. Dourado Eng. Civil - Crea BA Nº: 43938 / D</p>				
Obra:	Urbanização da Avenida Joaquim Augusto					
Local:	João Dourado - BA					
Contrato:	-					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS			
			30	60	90	120
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.709,40	R\$ 927,35	R\$ 927,35	R\$ 927,35	R\$ 927,35
2.0	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	R\$ 52.034,76	R\$ 26.017,38	R\$ 26.017,38		
3.0	BOTA FORA	R\$ 6.607,20	R\$ 3.303,60	R\$ 3.303,60		
4.0	LOCAÇÕES / SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 7.629,87	R\$ 3.814,94	R\$ 3.814,94		
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.350,51	R\$ 5.337,63	R\$ 5.337,63	R\$ 5.337,63	R\$ 5.337,63
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 617.263,82	R\$ 123.452,76	R\$ 205.754,61	R\$ 205.754,61	R\$ 82.301,84
8.0	JARDINAGEM	R\$ 44.192,96				R\$ 44.192,96
9.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 61.516,63				R\$ 61.516,63
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.268,58				R\$ 17.268,58
11.0	TOTAL GERAL	R\$ 1.130.192,63	R\$ 162.853,66	R\$ 245.155,50	R\$ 212.019,58	R\$ 211.544,99
11.0	% DO ITEM		14,41%	21,69%	18,76%	18,72%
12.0	TOTAL ACUMULADO		R\$ 162.853,66	R\$ 408.009,16	R\$ 620.028,74	R\$ 831.573,73
13.0	% ACUMULADA		14,41%	36,10%	54,86%	73,58%