



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

GESTÃO

2021-2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA CATÃO DOURADO


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.093,00	6,49%	100,00%		
				23.093,00		
2	BOTA FORA	R\$ 1.125,09	0,32%	100%		
				1.125,09		
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.405,49	2,36%	100%		
				8.405,49		
4	FUNDAÇÕES	R\$ 24.340,97	6,84%	100%		
				24.340,97		
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 35.412,93	9,95%	100%		
				35.412,93		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 30.775,57	8,65%	30%	70%	
				9.232,67	21.542,90	
7	ESQUADRIAS	R\$ 14.800,20	4,16%		100%	
					14.800,20	
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 17.924,61	5,04%		100%	
					17.924,61	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.357,97	2,35%	100%		
				8.357,97		
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 46.680,92	13,12%		40%	60%
					18.672,37	28.008,55
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.703,66	16,49%		45%	55%
					26.416,65	32.287,01
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 20.499,67	5,76%			100%
						20.499,67
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.057,48	0,86%		100%	
					3.057,48	
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E SANITARIAS	R\$ 16.948,58	4,76%		100%	
					16.948,58	
15	ACESSÓRIOS, BANCADAS, GUARDA-CORPO, LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.825,68	1,92%			100%
						6.825,68
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA	R\$ 19.358,08	5,44%		30%	70%
					5.807,42	13.550,65
17	FORRO	R\$ 16.858,79	4,74%			100%
						16.858,79
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.759,35	0,78%			100%
						2.759,35
VALORES TOTAIS		R\$ 355.928,04	100,00%	R\$ 109.968,12	R\$ 125.170,21	R\$ 120.789,71

Canarana Ba,

23/03/2021

Valdemar Andrade do Nascimento Filho  
CREA: 10437  
CPF:078.887.835-20

  
Valdemar A. do N. Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 10437