



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052354-89	Nº SICONV 036680/2018	GIGOV Feira de Santana	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE -	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO			Município / UF JOAO DOURADO/BA	Localidade / Endereço SEDE	Objeto Infraestrutura Urbana com a revitalização da Praça São José na sede do município de	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra 25/05/2018
Valor do Repasse 413.333,33			Valor da Contrapartida 1.666,67			

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 414.897,51

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	68.522,98
1	1.1.0.0.1.	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00
1	1.1.0.0.2.	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	1.162,91
1	1.1.0.0.3.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1	1.1.0.0.4.	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	189,00
1	1.1.0.0.5.	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	un	4,00
1	1.1.0.0.6.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	411,60
1	1.1.0.0.7.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA.	UN	1,00
1	1.1.0.0.8.	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.194,00
1	1.1.0.0.9.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
2	Evento	INSTALAÇÕES	R\$	124.350,88
2	1.2.0.0.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
2	1.2.0.0.2.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
2	1.2.0.0.3.	ESTRUTURA EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ÁGUA / ENERGIA / LÓGICA / TELEFONE) - CONFORME PROJETO.	UN	1,00
2	1.2.0.0.4.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2	1.2.0.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,90
2	1.2.0.0.6.	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
2	1.2.0.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	554,40

Única	1	2	3	4	5	6
414.897,51	-	-	-	-	-	-
68.522,98	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1.162,91	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
189,00	-	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-	-
411,60	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
2.194,00	-	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-	-
124.350,88	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
126,90	-	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-	-
554,40	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 414.897,51

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
2	1.2.0.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,00
2	1.2.0.0.9.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,80
2	1.2.0.0.10.	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	48,00
2	1.2.0.0.11.	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00
2	1.2.0.0.12.	Luminária em LED para iluminação pública,200W,LED AC, lentes policarbonato, corpo em alumínio inj, 220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos, modelo GL316 G-li ght ou similar	un	48,00
2	1.2.0.0.13.	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Aiha ou similar	un	4,00
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	168.626,90
3	1.3.0.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	381,01
3	1.3.0.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.582,61
3	1.3.0.0.3.	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00
3	1.3.0.0.4.	Lajota concreto revestimento piso, quadrada 39cm, fck=35mpa, e=3cm, 7un/m2	m2	295,29
3	1.3.0.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	357,33
3	1.3.0.0.6.	Mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	m2	35,61
3	1.3.0.0.7.	PISO HIJAU 10 X 10 CM	M2	38,58
4	Evento	JARDINAGEM	R\$	13.115,47
4	1.4.0.0.1.	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	21,00
4	1.4.0.0.2.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	179,79
4	1.4.0.0.3.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	57,21
5	Evento	FONTE	R\$	5.502,18
5	1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	49,92

Única	1	2	3	4	5	6
414.897,51	-	-	-	-	-	-
324,00	-	-	-	-	-	-
184,80	-	-	-	-	-	-
48,00	-	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-	-
48,00	-	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-	-
168.626,90	-	-	-	-	-	-
381,01	-	-	-	-	-	-
1.582,61	-	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-	-
295,29	-	-	-	-	-	-
357,33	-	-	-	-	-	-
35,61	-	-	-	-	-	-
38,58	-	-	-	-	-	-
13.115,47	-	-	-	-	-	-
21,00	-	-	-	-	-	-
179,79	-	-	-	-	-	-
57,21	-	-	-	-	-	-
5.502,18	-	-	-	-	-	-
49,92	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 414.897,51

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.5.0.0.2.	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	1,00
5	1.5.0.0.3.	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	2,00
5	1.5.0.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00
5	1.5.0.0.5.	Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm.	un	1,00
5	1.5.0.0.6.	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	1,00
5	1.5.0.0.7.	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plástica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	pt	1,00
6	Evento	MOBILIARIO	R\$	27.067,03
6	1.5.0.0.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,72
6	1.5.0.0.9.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	43,72
6	1.5.0.0.10.	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	43,72
6	1.5.0.1.1.	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	23,00
6	1.5.0.1.2.	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
6	1.5.0.1.3.	Brinquedo gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
6	1.5.0.1.4.	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00
7	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	7.712,07
7	1.5.0.1.5.	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00
7	1.5.0.1.6.	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa a vai e vem	un	6,00
7	1.5.0.1.7.	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.	un	5,00
7	1.6.0.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.194,00

Única	1	2	3	4	5	6
414.897,51	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
27.067,03	-	-	-	-	-	-
43,72	-	-	-	-	-	-
43,72	-	-	-	-	-	-
43,72	-	-	-	-	-	-
23,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
7.712,07	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-	-
2.194,00	-	-	-	-	-	-

JOAO DOURADO/BA, 14 de setembro de 2018

Local e Data

Marcio Antonio Messias da Silva

Responsável Técnico: MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA

CREA / CAU: 26291 D