PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	094170/2017	FEIRA DE SANTANA	M CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO	JOÃO DOURADO / BAHIA	SEDE / BAIRRO INDEPENDÊNCIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRAPARTIDA
245.850,00	4.150,00

Valor Total do Orçamento: R$ 249.977,25

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
		Frentes de Obra:						RUA ADOLFO NUNES (TRECHO 1)	RUA ADOLFO NUNES (TRECHO 2)	TV ADOLFO NUNES			
Nível	**1.**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD**											
Nível	**1.1.**	**SERVICOS INICIAIS**											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	346,46	3.464,60	1-PAVIMENTAÇÃO	10,00	-	-			
Serviço	1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.359,78	0,48	1.612,69	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			
Nível	**1.2.**	**MOVIMENTO DE TERRA**											
Serviço	1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.359,78	1,50	5.039,67	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			
Nível	**1.3.**	**PAVIMENTAÇÃO**											
Serviço	1.3.1.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	671,96	3,57	2.398,90	1-PAVIMENTAÇÃO	301,68	301,68	68,60			
Serviço	1.3.2.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5.705,80	1,26	7.189,31	1-PAVIMENTAÇÃO	2.497,90	2.497,89	710,01			
Serviço	1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	678,82	8,30	5.634,21	1-PAVIMENTAÇÃO	301,68	301,68	75,46			
Serviço	1.3.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.359,78	5,11	17.168,48	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			
Serviço	1.3.5.	TRANSPORTE COMERCIAL (TAXA DE 0,0012 T/M² DE CM-30 X ÁREA A SER PAVIMENTADA) COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.894,92	0,68	1.288,55	1-PAVIMENTAÇÃO	850,73	850,73	193,45			
Serviço	1.3.6.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	3.359,78	11,33	38.066,31	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			
Serviço	1.3.7.	TRANSPORTE COMERCIAL (TAXA DE 0,0023 T/M² DE RR2C X ÁREA A SER PAVIMENTADA) COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	3.631,92	0,68	2.469,71	1-PAVIMENTAÇÃO	1.630,57	1.630,56	370,78			
Serviço	1.3.8.	TRANSPORTE COMERCIAL (BRITA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.236,50	1,26	1.557,99	1-PAVIMENTAÇÃO	555,13	555,13	126,23			
Serviço	1.3.9.	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	3.359,78	3,60	12.095,21	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			

Valor Total do Orçamento: R$ 249.977,25

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
							Frentes de Obra:	RUA ADOLFO NUNES (TRECHO 1)	RUA ADOLFO NUNES (TRECHO 2)	TV ADOLFO NUNES			
Serviço	1.3.10.	TRANSPORTE COMERCIAL (TAXA DE 0,0012 T/M² DE RR2C X ÁREA A SER PAVIMENTADA) COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.894,92	0,68	1.288,55	1-PAVIMENTAÇÃO	850,73	850,73	193,45			
Serviço	1.3.11.	TRANSPORTE COMERCIAL (TAXA DE PÓ DE BRITA = 0,0072 KG/M²) COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	540,66	0,68	367,65	1-PAVIMENTAÇÃO	242,73	242,73	55,20			
Serviço	1.3.12.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	959,94	41,85	40.173,49	1-PAVIMENTAÇÃO	430,97	430,97	98,00			
Serviço	1.3.13.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	66,75	694,78	46.373,23	2-CALÇADAS	29,70	29,70	7,35			
Serviço	1.3.14.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	200,24	43,82	8.774,52	2-CALÇADAS	89,09	89,09	22,05			
Serviço	1.3.15.	CONTENÇÃO DE CALÇADA - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30X100CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M	575,96	26,17	15.072,87	2-CALÇADAS	258,58	258,58	58,80			
Serviço	1.3.16.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntad o, exclusive regularização de base	m2	239,99	88,88	21.330,31	2-CALÇADAS	107,74	107,74	24,50			
Nível	**1.4.**	**SINALIZAÇÃO**											
Serviço	1.4.1.	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	7,00	180,56	1.263,92	3-SINALIZAÇÃO	3,00	2,00	2,00			
Serviço	1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	88,83	355,32	3-SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	2,00			
Serviço	1.4.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	215,99	35,27	7.617,97	3-SINALIZAÇÃO	96,97	96,97	22,05			
Nível	**1.5.**	**LIMPEZA**											
Serviço	1.5.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.359,78	2,79	9.373,79	1-PAVIMENTAÇÃO	1.508,40	1.508,39	343,00			

JOÃO DOURADO / BAHIA, 11 de junho de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: MÁRCIO ANTÔNIO M. DA SILVA
CREA / CAU: 26.291/D